



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

## รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ดังนี้

**ส่วนที่ ๑** ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส
  - (๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม – ธันวาคม )
  - (๒) ไตรมาสที่ ๒ ( มกราคม – มีนาคม )
  - (๓) ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน )
  - (๔) ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม – กันยายน )

**ส่วนที่ ๒** ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ**

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔๒๔	๑๔๒,๙๘๗,๒๕๐	๔๒๐	๑๔๗,๓๓๘,๒๕๐	๔๒๐	๑๔๗,๓๓๘,๒๕๐	๔๒๐	๑๔๗,๓๓๘,๒๕๐	๔๒๐	๑๔๗,๓๓๘,๒๕๐	๒,๑๐๔	๗๓๒,๓๔๐,๒๕๐
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑๑๐	๑๓,๗๘๓,๕๐๐	๑๑๐	๑๓,๗๘๓,๕๐๐	๑๑๐	๑๓,๗๘๓,๕๐๐	๑๑๐	๑๓,๗๘๓,๕๐๐	๑๑๐	๑๓,๗๘๓,๕๐๐	๕๕๐	๖๘,๙๑๗,๕๐๐
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๔๒	๙,๖๙๘,๐๐๐	๔๒	๙,๖๙๘,๐๐๐	๔๒	๙,๖๙๘,๐๐๐	๔๒	๙,๖๙๘,๐๐๐	๔๒	๙,๖๙๘,๐๐๐	๒๑๐	๔๘,๔๙๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๓๖	๒๗,๑๓๙,๐๐๐	๓๖	๕๙,๕๔๕,๐๐๐	๓๖	๕๙,๓๖๑,๐๐๐	๓๖	๖๑,๖๓๖,๐๐๐	๓๖	๖๖,๑๓๖,๐๐๐	๑๘๐	๒๗๓,๘๑๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๗	๔,๘๑๐,๐๐๐	๒๗	๔,๘๑๐,๐๐๐	๒๗	๔,๘๑๐,๐๐๐	๒๗	๔,๘๑๐,๐๐๐	๒๗	๔,๘๑๐,๐๐๐	๑๓๕	๒๔,๐๕๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๑	๒,๓๙๖,๐๐๐	๕๑	๑๓,๕๐๖,๐๐๐	๕๑	๑๓,๕๐๖,๐๐๐	๕๑	๑๓,๕๐๖,๐๐๐	๕๑	๒๒,๙๙๕,๐๐๐	๒๕๕	๖๕,๙๐๙,๐๐๐
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๒๔	๑,๒๓๐,๐๐๐	๒๔	๑,๒๓๐,๐๐๐	๒๔	๑,๒๓๐,๐๐๐	๒๔	๑,๒๓๐,๐๐๐	๒๔	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑๒๐	๖,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๗๑๔	๒๐๒,๐๔๓,๗๕๐	๗๑๐	๒๔๙,๙๑๐,๗๕๐	๗๑๐	๒๔๙,๙๑๐,๗๕๐	๗๑๐	๒๔๙,๙๑๐,๗๕๐	๗๑๐	๒๖๕,๙๖๐,๗๕๐	๓,๕๕๔	๑,๒๑๙,๖๗๓,๗๕๐

มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมทั้งสิ้น ๓,๕๕๔ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑,๒๑๙,๖๗๓,๗๕๐ บาท ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีการดำเนินการครบทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔	๙.๕๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๗	๗.๓๗
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ พหุ เพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑๓	๓๐.๙๕	-	-	๑๒	๓๐.๗๗	๕	๔๕.๔๖	-	-	๓๐	๓๐.๕๘
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๓	๗.๑๔	-	-	๑๑	๒๘.๒๑	๑	๙.๐๙	-	-	๑๕	๑๕.๗๙
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๒	๔.๗๖	-	-	๕	๑๒.๘๒	-	-	-	-	๗	๗.๓๗
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๒๖.๑๙	-	-	๑	๒.๕๖	๑	๙.๐๙	-	-	๑๓	๑๓.๖๘
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๒๑.๔๓	-	-	๙	๒๓.๐๘	๔	๓๖.๓๖	-	-	๒๒	๒๓.๑๖
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	-	-	-	-	๑	๒.๕๖	-	-	-	-	๒	๑.๐๕
<b>รวม</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๐๐</b>

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบบุคดิ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๘๘๒,๖๐๐	๗.๙๖	๑,๘๙๓,๗๐๐	๑๐๐	๑๙,๕๘๙,๘๖๕	๑๐๐	๒๒,๓๖๖,๑๖๕.๐๐	๖๘.๖๘
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๗,๑๗๓,๗๒๐.๒๘	๖๔.๗๔	-	-	-	-	๗,๑๗๓,๗๒๐.๒๘	๒๒.๐๓
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๓๙๓,๕๑๐.๐๐	๓.๕๕	-	-	-	-	๓๙๓,๕๑๐.๐๐	๑.๒๑
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๓	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๘
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนิยมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๔๔๕,๖๘๗.๓๑	๒๒.๐๗	-	-	-	-	๒,๔๔๕,๖๘๗.๓๑	๗.๕๑
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖๐,๕๘๐.๐๐	๑.๔๕	-	-	-	-	๑๖๐,๕๘๐.๐๐	๐.๔๙
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๑,๐๘๑,๐๙๗.๕๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑,๘๙๓,๗๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๙,๕๘๙,๘๖๕</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๓๒,๕๖๔,๖๖๒.๕๙</b>	<b>๑๐๐</b>

เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)		โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๘		จำนวน โครงการ ที่ทำได้ คิดเป็น %	งบประมาณ ที่จ่ายจริง คิดเป็น %
	จำนวน โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวน โครงการ	ประมาณที่จ่ายจริง		
๑. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ	๗	๑,๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔	๘๘๒,๖๐๐	๙.๕๓	๗.๙๖
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๓๐	๘,๔๓๔,๗๐๐.๐๐	๑๓	๗,๑๗๓,๗๒๐.๒๘	๓๐.๙๕	๖๔.๗๔
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชน	๑๕	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๓๙๓,๕๑๐.๐๐	๗.๑๔	๓.๕๕
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๗	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔.๗๖	๐.๒๓
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๒,๖๒๓,๗๗๐.๐๐	๑๑	๒,๔๔๕,๖๘๗.๓๑	๒๖.๑๙	๒๒.๐๗
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๙	๑๖๐,๕๘๐.๐๐	๒๑.๔๓	๑.๔๕
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๓,๗๒๙,๔๗๐.๐๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๑,๐๘๑,๐๙๗.๕๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

**ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายสะกันกลาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓			
๒.	โครงการวางท่อเทพีบหลังน้ำล้นผ่าน สายห้วยเตย - ลาดตาแหวง หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๖๐๐	✓			คงเหลือ ๔,๔๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๔๕ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			
๔.	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิษย์แก้วเหมือน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕.	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดยปรับปรุงงานหลังคา ขนาดกว้าง ๑.๘๕ เมตร ยาว ๑๙.๒๐ เมตร งานห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๓.๔๕ เมตร ยาว ๕.๗๐ เมตร งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๒๐ เมตร	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	✓			
๖.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่เพื่อใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กองช่าง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	✓			
๗.	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ห้อง ต่อเติมห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง ปรับปรุงระบบน้ำทิ้งห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒ ห้อง	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๒.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	✓			
๓.	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐				✓	เงินอุดหนุน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐
๕.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน	๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๕,๐๐๐
๖.	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๒๐,๐๐๐					โอนลด ๒๐,๐๐๐
๗.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๘.	โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้พิการ	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๙.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๑๒,๐๐๐
๑๐.	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่	๑๕,๐๐๐				✓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ คงเหลือ ๑๕,๐๐๐
๑๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติดเชื้อ	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๓.	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายในกลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๑๔.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			อุดหนุนให้โรงเรียนท่าลี่วิทยา
๑๕.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๑๖๗,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๔๓๓,๐๐๐
๑๖.	โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๑๗.	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๘.	โครงการควบคุม เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก	๕๖,๐๐๐	๔๙,๗๐๒.๒๘	✓			คงเหลือ ๖,๒๙๗.๗๒
๑๙.	โครงการสนับสนุนกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๓,๐๐๐
๒๐.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๔,๖๐๐	✓			คงเหลือ ๓๙๕,๔๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑.	โครงการเข้าค่ายอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เยาวชน	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๒๒.	โครงการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๒๓.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กใน ศพด. ตำบลโคกใหญ่ และในโรงเรียน (งานวันแม่, วันเด็ก)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			
๒๔.	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๒๖.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๗.	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๑๔,๓๑๘	✓			คงเหลือ ๑๕,๖๘๒
๒๘.	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๒,๑๐๐	✓			คงเหลือ ๒,๙๐๐
๒๙.	โครงการดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด	๕๒,๗๐๐				✓	คงเหลือ ๕๒,๗๐๐
๓๐.	โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป	๓๔๕,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๐	✓			คงเหลือ ๑๕,๕๐๐
๒.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			
๓.	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๔.	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๑๐	✓			คงเหลือ ๙๙๐
๕.	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๖.	โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๓๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐
๗.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๘.	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๙.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๑๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปา	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๑๒.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๑๓.	โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดิน และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องจากการประกาศเขตผังเมือง	๒๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐
๑๔.	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๑๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๑๕,๐๐๐
๒.	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๓.	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.	๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๕,๐๐๐
๔.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านและที่ทำงาน	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๕.	โครงการสำนักงานนำอยู่ ชุมชนนำมอง	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๖.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์	๖๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๖๐,๐๐๐
๗.	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกห้วยไค้ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๔๙,๓๐๐	๔๙,๓๐๐	✓			
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๙,๕๗๕	๑๘,๒๗๐	✓			คงเหลือ ๑,๓๐๕
๓.	โครงการสนับสนุนการจัดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๓๐,๐๐๐
๔.	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)	๕๘๙,๙๙๕	๕๘๗,๑๔๑.๓๑	✓			คงเหลือ ๒,๘๕๓.๖๙
๕.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			
๖.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมบุญประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๗๕๐	✓			คงเหลือ ๒,๒๕๐
๗.	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			
๘.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๙.	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๑๐.	โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๒๙๙,๔๐๐	๑,๒๙๙,๓๙๐	✓			เงินอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลโคกใหญ่ คงเหลือ ๑๐
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๒๐,๕๐๐	๒๐๖,๔๙๖	✓			ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คงเหลือ ๑๔,๐๐๔
๑๓.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญข้าฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๔๐	✓			คงเหลือ ๗,๖๖๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการแจ้งเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)	๑๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐
๒.	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๔๐	✓			คงเหลือ ๔๖๐
๓.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๔.	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น แก่ อสม. ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๕.	โครงการฝึกอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ (การฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ)	๒๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐
๖.	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้านการป้องกันไฟฟ้า ด้านการซ่อมสร้างภาชนะเก็บกักน้ำช่วงหน้าแล้งและรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณภัยอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๗,๐๐๐
๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลโคกใหญ่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	✓			คงเหลือ ๑๕๐
๘.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐
๙.	โครงการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๑๔,๐๐๐
๑๐.	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๕๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๒.	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	๘,๘๒๐	✓			คงเหลือ ๑๑,๑๘๐
๑๓.	โครงการจัดทำ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการติดตั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ( จุดเสี่ยงต่างๆ)	๑๐,๐๐๐				✓	โอนลด ๕,๐๐๐ คงเหลือ ๕,๐๐๐
๑๔.	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๒๐	✓			คงเหลือ ๑,๔๘๐
๑๕.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัยต่างๆแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป	๑๕,๐๐๐				✓	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๑๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	✓			คงเหลือ ๑๕๐
๑๗.	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๕,๐๐๐
๑๘.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐
๑๙.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยและแจ้งเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น (ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.)	๑๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐

๒๐.	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๒๑.	โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)	๑๕,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒.	โครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตในชุมชน	๑๐,๐๐๐				✓	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าซ่า บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	✓			

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการปรับปรุงพื้นอาคารโรงจอดรถเนกประสงค์ ปรับปรุงพื้นอาคาร องค์การบริหารส่วนโคกใหญ่ ขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๐,๔๓๐	✓			
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปากป้อม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๐๙,๒๐๐	๓๐๙,๒๐๐	✓			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าซ่า (ช่วงสวนยางแม่หลิน) บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๐๙,๕๐๐	๓๐๙,๕๐๐		✓		กันเงินเบิกเหลือมปี

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชมพู บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกว่า ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๐๙,๑๐๐	๓๐๙,๑๐๐		✓		กันเงินเบิก เหลือมปี
๕.	โครงการงานวางท่อคอนกรีตพร้อมเททับหลังและด้านข้างละ ๒ ด้าน สายร่องหมากเกลือ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกว่า ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐		✓		กันเงินเบิก เหลือมปี
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำแคนเหนือ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกว่า ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร	๓๐๘,๙๐๐	๓๐๘,๙๐๐		✓		กันเงินเบิก เหลือมปี

๓. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการวางท่อเททับหลังน้ำล้นผ่าน สายห้วยเตย - ลาดตาแห้ว บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน งานเท คสล. ทับหลัง ๕๒.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิริโชค บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	✓			

๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกุชুমอัน เส้นทางสู่น้ำตกห้วยไค้ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๗ ชุด บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๙,๖๒๕,๔๗๐	๙,๖๒๕,๔๗๐	✓			
๒.	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวพระใหญ่ด้านภยทุกทิศและเส้นทาง สู่น้ำตกผาน้อย โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๗ ชุด บ้านร่องไม้ หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๙,๙๖๔,๓๙๕	๙,๙๖๔,๓๙๕	✓			

๕. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	✓			