



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภотาสี จังหวัดเลย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา

ขอบเขตการติดตาม

๑

วิธีการประเมินผล

๑

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒

บทที่ ๒ แบบรายงานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน

๕

แบบที่ ๓ แบบประเมินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐

บทที่ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผลจากการสำรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

๑๒

สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล

๑๔

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑๕

บทที่ ๑

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ส่วนของ “การประเมิน” นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติอย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

ขอบเขตการติดตาม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

ได้กำหนดขอบเขตการติดตามและประเมินผล ไว้ ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติโดยได้กำหนดตัวชี้วัดว่า ได้มีการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการจริง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๒. ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ที่ให้ความเห็นว่ามี ความพึงพอใจ ถึงพอใจมาก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

วิธีการประเมินผล

๑. ตรวจสอบโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕
๒. ตรวจสอบจากฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากส่วนการคลัง
๓. ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในเขตตำบลโคกใหญ่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จะเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

๒. ผลจากการติดตามและประเมินผลทำให้ได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่และภาคประชาชน อันจะนำไปสู่องค์กรที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและส่งเสริมการกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

บทที่ ๒

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ มีการดำเนินการครบทั้ง ๑๘ ข้อ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส
 - (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
 - (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
 - (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
 - (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๕๐๓	๐	๕๐๕	๑๓๗,๒๑๖,๐๕๐	๕๐๕	๒๑๖,๓๘๒,๙๐๐	๕๐๕	๑๗๓,๐๙๑,๓๐๐	๕๐๕	๑๖๕,๓๗๗,๕๕๐	๒,๐๒๐	๖๙๒,๐๖๗,๘๐๐
๒. การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ พอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑๐๘	๐	๑๐๙	๑๑,๐๙๖,๗๐๐	๑๐๙	๑๓,๐๐๐,๒๐๐	๑๐๘	๑๒,๓๘๕,๒๐๐	๑๐๘	๑๒,๘๒๐,๒๐๐	๔๓๔	๔๙,๓๐๒,๓๐๐
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๔๑	๐	๔๑	๕,๖๘๘,๐๐๐	๔๒	๕,๕๗๘,๐๐๐	๔๒	๕,๕๘๓,๐๐๐	๔๒	๗,๓๑๓,๐๐๐	๑๖๗	๒๒,๑๗๒,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๙	๐	๑๙	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑๙	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑๙	๑,๕๕๕,๐๐๐	๑๙	๑,๕๕๕,๐๐๐	๗๖	๕,๘๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ชนบทธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔	๐	๒๔	๓,๓๘๐,๐๐๐	๒๔	๓,๕๓๐,๐๐๐	๒๔	๓,๕๓๐,๐๐๐	๒๔	๓,๕๓๐,๐๐๐	๙๖	๑๓,๙๗๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๔	๐	๔๔	๓,๙๕๐,๐๐๐	๔๔	๑,๕๔๐,๐๐๐	๔๔	๑,๕๔๐,๐๐๐	๔๔	๑,๙๓๐,๐๐๐	๑๗๖	๘,๙๖๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๒๔	๐	๒๔	๖๑๕,๐๐๐	๒๔	๖๕๕,๐๐๐	๒๔	๑,๒๑๐,๐๐๐	๒๔	๑,๐๙๐,๐๐๐	๙๖	๓,๕๗๐,๐๐๐
รวม	๗๖๓	๐	๗๖๖	๑๖๓,๓๘๕,๗๕๐	๗๖๗	๒๔๑,๒๔๑,๑๐๐	๗๖๖	๑๙๗,๗๙๔,๕๐๐	๗๖๖	๑๙๓,๑๕๑,๗๕๐	๓,๐๖๕	๗๙๕,๙๓๗,๑๐๐

มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น ๓,๐๖๕ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๗๙๕,๙๓๗,๑๐๐ บาท ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่าในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีการดำเนินการครบทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๖	๑๐.๓๔	-	-	-	-	-	-	๒	๕๐.๐๐	๘	๗.๙๒
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๒๐	๓๔.๔๘	-	-	๑๒	๓๑.๕๘	-	-	-	-	๓๒	๓๑.๖๘
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๖	๑๐.๓๔	-	-	๙	๒๓.๖๘	-	-	๑	๒๕.๐๐	๑๖	๑๕.๘๔
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๘.๖๒	-	-	๔	๑๐.๕๓	-	-	-	-	๙	๘.๙๑
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๘.๖๒	-	-	๔	๑๐.๕๓	๑	๑๐๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๑๑	๑๐.๘๙
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๒๕.๘๖	-	-	๖	๑๕.๗๙	-	-	-	-	๒๑	๒๐.๗๙
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๑	๑.๗๒	-	-	๓	๗.๘๙	-	-	-	-	๔	๓.๙๖
รวม	๕๘	๑๐๐	-	-	๓๘	๑๐๐	๑	๑๐๐	๔	๑๐๐	๑๐๑	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑,๑๘๐,๘๗๒.๐๕	๑๑.๓๖	๙๔๘,๖๓๖.๐๓	๑๐๐	๔,๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๔,๑๖๑,๙๘๐.๐๓	๓๑.๖๗
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๖,๕๘๗,๑๑๔.๐๐	๖๓.๓๕	-	-	-	-	๖,๖๐๔,๗๑๖.๑๖	๕๐.๒๖
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๕๖๒,๑๘๓.๓๘	๕.๔๑	-	-	-	-	๒๗๘,๓๐๐.๐๐	๒.๑๒
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๙๙,๐๙๕.๐๐	๐.๙๕	-	-	-	-	๑๐๑,๙๘๐.๐๐	๐.๗๘
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๗๓๗,๓๓๔.๒๐	๑๖.๗๑	-	-	-	-	๑,๘๗๓,๒๖๒.๖๘	๑๔.๒๕
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐๖,๓๑๐.๐๐	๑.๙๘	-	-	-	-	๑๒๑,๔๐๐.๐๐	๐.๙๒
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๔	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๐,๓๙๗,๙๐๘.๖๓	๑๐๐	๙๔๘,๖๓๖.๐๓	๑๐๐	๔,๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๓,๑๔๑,๖๓๘.๘๗	๑๐๐

เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)		โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕		จำนวน โครงการ ที่ทำ คิดเป็น %	งบประมาณ ที่จ่ายจริง คิดเป็น %
	จำนวน โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวน โครงการ	งบประมาณที่จ่ายจริง		
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๘	๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๑๘๐,๘๗๒.๐๕	๑๒.๙๐	๑๑.๓๖
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๓๒	๗,๙๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖,๕๘๗,๑๑๔.๐๐	๓๒.๒๖	๖๓.๓๕
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๑๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๗	๕๖๒,๑๘๓.๓๘	๑๑.๒๙	๕.๔๑
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๙	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๕	๙๙,๐๙๕.๐๐	๘.๐๖	๐.๙๕
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๒,๐๒๒,๖๘๒.๐๐	๖	๑,๗๓๗,๓๓๔.๒๐	๙.๖๘	๑๖.๗๑
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๕๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๕	๒๐๖,๓๑๐.๐๐	๒๔.๑๙	๑.๙๘
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๔	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.๖๑	๐.๒๔
รวม	๑๐๑	๑๓,๐๓๘,๑๘๒.๐๐	๖๒	๑๐,๕๗๘,๒๙๙.๘๗	๑๐๐	๑๐๐

แบบที่ ๓ แบบประเมินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒. ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๘	๘
๒. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๓๒	๒๐
๓. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	๑๖	๗
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๙	๕
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๖
๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๑๕
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้	๔	๑
รวม	๑๐๑	๖๒

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	รวม
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖๕.๙๕	๓๐.๙๖	๓.๐๙	๑๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๓.๘๖	๓๓.๐๕	๓.๐๙	๑๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๒.๗๓	๓๒.๑๑	๕.๑๖	๑๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕๕.๓๕	๓๙.๔๓	๕.๒๒	๑๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๖.๐๕	๓๖.๗๓	๗.๒๒	๑๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕.๒๘	๓๗.๒๗	๗.๔๕	๑๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕๕.๒๘	๔๐.๖๐	๔.๑๒	๑๐๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๘.๕๒	๓๖.๓๓	๕.๑๕	๑๐๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๘.๘๒	๒๑.๙๐	๙.๒๘	๑๐๐
รวม	๖๐.๒๐	๓๔.๒๖	๕.๕๓	๑๐๐

บทที่ ๓

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผลจากการสำรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

- ๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๒) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้
 - ๒.๑ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน	๑๐๑	โครงการ
ดำเนินการจริง	๖๒	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๖๑.๓๙	
 - ๒.๒ จำนวนเงินตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน	๑๓,๐๓๘,๑๘๒.๐๐	บาท
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เป็นเงิน	๑๐,๓๙๗,๙๐๘.๖๓ บาท
	คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๗๕
 - ๓) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการจริง
 - ๓.๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน	๑๐๑	โครงการ
จำนวน	๕๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๔๓	
 - ๓.๒ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน	-	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	-	
 - ๓.๓ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน	๓๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๖๒	
 - ๓.๔ จำนวนโครงการที่ยกเลิก

จำนวน	๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๐.๙๙	
 - ๓.๕ จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม

จำนวน	๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๓.๙๖	
- ๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ในภาพรวมดังนี้
- | | |
|---------|---------|
| พอใจมาก | ๖๐.๒๐ % |
| พอใจ | ๓๔.๒๖ % |
| ไม่พอใจ | ๕.๕๓ % |
- ๕) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ในภาพรวม ๙ ตำบล ดังนี้
- ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก	๖๕.๙๕ %
พอใจ	๓๐.๙๖ %
ไม่พอใจ	๓.๐๙ %

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก ๖๓.๘๖ %

พอใจ ๓๓.๐๕ %

ไม่พอใจ ๓.๐๙ %

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก ๖๒.๗๓ %

พอใจ ๓๒.๑๑ %

ไม่พอใจ ๕.๑๖ %

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

พอใจมาก ๕๕.๓๕ %

พอใจ ๓๙.๔๓ %

ไม่พอใจ ๕.๒๒ %

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก ๕๖.๐๕ %

พอใจ ๓๖.๗๓ %

ไม่พอใจ ๗.๒๒ %

๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

พอใจมาก ๕๕.๒๘ %

พอใจ ๓๗.๒๗ %

ไม่พอใจ ๗.๔๕ %

๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

พอใจมาก ๕๕.๒๘ %

พอใจ ๔๐.๖๐ %

ไม่พอใจ ๔.๑๒ %

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

พอใจมาก ๕๘.๕๒ %

พอใจ ๓๖.๓๓ %

ไม่พอใจ ๕.๑๕ %

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก ๖๘.๘๒ %

พอใจ ๒๑.๙๐ %

ไม่พอใจ ๙.๒๘ %

สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล

สรุปปัญหาอุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมาก จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
๒. ในการจัดทำแผนได้มีการประชาคมและแผนมาจากความต้องการของประชาชนจำนวนมาก แต่การดำเนินงาน ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด
๓. การเข้าดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในรายละเอียดของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในรายละเอียดของโครงการก่อนเข้าดำเนินการในพื้นที่
๒. ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะโครงการที่คาดว่าจะมีงบประมาณดำเนินการได้จริงเท่านั้น
๓. โครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เห็นควรจัดทำอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ขอยพัฒนา (บ้านยาวอน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายมอห้วย หอย ๒ ข้างทาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	๕๙๘,๐๐๐	๔๔๒,๘๗๒.๐๕	✓			คงเหลือ ๑๕๕,๑๒๗.๙๕
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ขอยสินเจริญ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ขอยผาดอกต่าง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายโคกใหญ่ - ห้วยด้าย ๒ ข้างทาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓			
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายท่าลี่ - เมืองเลย ๒ ข้างทาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			
๗.	โครงการปรับปรุงถนนแยกทางหลวง ๒๑๑๕ - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	✓			ตั้งเป็นรายการใหม่
๘.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	✓			ตั้งเป็นรายการใหม่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๑๐,๐๐๐	๔,๕๑๕,๔๐๐	✓			คงเหลือ ๗๙๔,๖๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๔๔,๐๐๐	๑,๗๐๙,๔๐๐	✓			คงเหลือ ๒๓๔,๖๐๐
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๑๒,๐๐๐
๔.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกใหญ่	๒๐,๐๐๐				✓	
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)	๕๕,๐๐๐	๕๔,๔๑๔	✓			คงเหลือ ๕๘๖
๖.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กใน ศพด. ตำบลโคกใหญ่และในโรงเรียน (งานวันแม่ , วันเด็ก)	๔๐,๐๐๐				✓	
๗.	โครงการเข้าค่ายอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	✓			คงเหลือ ๒,๓๐๐
๘.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน	๒๐,๐๐๐				✓	
๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติดเชื้อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			
๑๐.	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๒๐,๐๐๐				✓	
๑๑.	โครงการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๑๓.	โครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	๒๐,๐๐๐				✓	
๑๔.	โครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ	๒๕,๐๐๐				✓	
๑๕.	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๑๖.	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๑๗.	โครงการร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐				✓	
๑๘.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๑๙.	โครงการฝึกอบรมอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๐	✓			คงเหลือ ๕๐
๒๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้นำในตำบลโคกใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๒๑.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๒๒.	โครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากสัตว์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก โรคฉี่หนู (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	✓			คงเหลือ ๕,๑๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓.	โครงการควบคุม ฝักระวัง โรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๕๐๐	✓			คงเหลือ ๑๙,๕๐๐
๒๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐				✓	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๕.	โครงการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่าในเขตป่าชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๘๕๐	✓			คงเหลือ ๑๕๐
๒๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่	๒๐,๐๐๐				✓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่
๒๗.	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่
๒๘.	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา
๒๙.	โครงการสนับสนุนกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐				✓	
๓๐.	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
๓๑.	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	๑๕,๐๐๐				✓	
๓๒.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐				✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารบุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป	๒๕๐,๐๐๐				✓	
๒.	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	✓			คงเหลือ ๒,๒๐๐
๓.	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐				✓	
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประปา	๑๐,๐๐๐				✓	
๕.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๘๑๘.๓๘	✓			คงเหลือ ๑๘๑.๖๒
๖.	โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๗.	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต	๒๐,๐๐๐				✓	
๘.	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐				✓	
๙.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	๒๐,๐๐๐				✓	
๑๐.	โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายที่ดิน และกฎหมายกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องจากการประกาศเป็นเขตผังเมือง	๑๕,๐๐๐				✓	
๑๑.	โครงการอบรมส่งเสริมปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าลี่
๑๒.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐				✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓.	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๒๐,๐๐๐				✓	
๑๔.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าลี่
๑๕.	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่
๑๖.	โครงการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ ๕ (ใหม่)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๖๕	✓			ตั้งเป็นรายการใหม่ คงเหลือ ๔๓๕

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐				✓	
๒.	โครงการสำนักงานน่าย่อยชุมชนนามอง	๑๐,๐๐๐	๗,๑๒๐	✓			คงเหลือ ๒,๘๘๐
๓.	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอท่าลี่	๓๐,๐๐๐				✓	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าลี่
๔.	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๕.	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำตกห้วยไค้ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐				✓	
๖.	โครงการสำรวจพื้นที่แนวเขตตำบลโคกใหญ่	๒๐,๐๐๐				✓	
๗.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านและที่ทำงาน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๐	✓			คงเหลือ ๙๐๐
๘.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๗๕	✓			คงเหลือ ๑๒๕
๙.	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบท.	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๒,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑๔๙,๒๐๕	๑๔๙,๒๐๕	✓			ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่	๑,๐๒๙,๐๐๐	๑,๐๒๒,๗๐๐	✓			คงเหลือ ๖,๓๐๐ อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลโคกใหญ่
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๘,๐๘๐	๑๘,๐๘๐	✓			(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	๕๕๗,๐๙๗	๕๖๑,๘๔๙.๒๐	✓			คงเหลือ ๙๕,๒๔๗.๘๐ ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลโคกใหญ่ . ศพด.
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๔๙,๓๐๐	๔๙,๓๐๐	✓			(ค่าจัดการเรียน การสอน) ศพด.
๖.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๐,๐๐๐				✓	
๗.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๗๐,๐๐๐				✓	
๘.	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	๓๐,๐๐๐				✓	
๙.	โครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด	๑๐,๐๐๐				✓	
๑๐.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมบุญประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			ยกเลิกโครงการ ออนไลน์
๑๑.	โครงการดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๐๐	✓			ตั้งเป็นรายการใหม่ คงเหลือ ๓,๘๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๒,๓๒๐	✓			คงเหลือ ๒,๖๘๐
๒.	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๕๐๐	๒๐,๐๙๐	✓			คงเหลือ ๔๑๐
๓.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๔.	โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานที่ราชการ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๐	✓			คงเหลือ ๕๐
๕.	โครงการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	✓			คงเหลือ ๑๐,๓๐๐
๖.	โครงการจัดทำ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการติดตั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (จุดเสี่ยงต่างๆ)	๑๕,๐๐๐				✓	
๗.	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนด้านการป้องกันไฟป่า ด้านการซ่อมสร้างภาชนะเก็บกักน้ำช่วงหน้าแล้งและรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณภัยอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	๙๐๐	✓			คงเหลือ ๑๔,๑๐๐
๘.	โครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะประโยชน์	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	✓			คงเหลือ ๑,๕๐๐
๙.	โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			คงเหลือ ๙,๕๐๐
๑๐.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
๑๑.	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๑๕๐,๐๐๐				✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒.	โครงการฝึกอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ (การฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ)	๒๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	✓			คงเหลือ ๑๕,๘๐๐
๑๓.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในด้านต่างๆ และเครือข่าย	๑๕,๐๐๐	๙,๗๐๐	✓			คงเหลือ ๕,๓๐๐
๑๔.	โครงการฝึกอบรมการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	✓			คงเหลือ ๔,๒๐๐
๑๕.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะ/จัดกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในด้านต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๐	✓			คงเหลือ ๑,๓๐๐
๑๖.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๒๕,๐๐๐				✓	
๑๗.	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๑๐,๐๐๐				✓	
๑๘.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะตำบลโคกใหญ่	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	✓			คงเหลือ ๕๐
๑๙.	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐				✓	
๒๐.	โครงการรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ตำบลโคกใหญ่	๒๕,๐๐๐				✓	
๒๑.	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๙,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฐานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			
๒.	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐				✓	
๓.	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตในชุมชน	๑๐,๐๐๐				✓	
๔.	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	๑๐,๐๐๐				✓	

๑. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยามใต้ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๑,๐๐๐	๒๑๓,๖๐๓.๙๗		✓		คงเหลือ ๗,๓๙๖.๐๓
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชียงพัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๙,๖๙๔.๑๐	✓			คงเหลือ ๓๐,๓๐๕.๙๐
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๔ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	✓			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขี้ตมเหนียว บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๒,๐๐๐	๒๕๒,๓๖๙.๑๙	✓			คงเหลือ ๙,๖๓๐.๘๑
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำเคื่อเหนือ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๖๕,๒๙๐.๙๓		✓		คงเหลือ ๙,๗๐๙.๐๗

๑. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตย - ลาดตา แห้ว บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๑,๐๐๐	๓๔๙,๖๗๗.๕๑		✓		คงเหลือ ๑๑,๓๒๒.๔๙
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๔ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐		✓		
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๑๙,๓๘๘.๑๙	✓			คงเหลือ ๕๕,๖๑๑.๘๑
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่แอต - แพน เจียง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๕,๐๐๐	๒๑๒,๑๘๔.๕๕	✓			คงเหลือ ๕๒,๘๑๕.๔๕

๑. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐.	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว แบบ RIGID FRAME บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ X ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร	๓๐๔,๓๕๘	๓๐๔,๓๕๘		✓		

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก #๑)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๒๓๙๙ ถึง บ้านบวกอ่าง(ถนนสุขสำราญ) หมู่ที่ ๒ บ้านบวกอ่าง ตำบลโคกใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๑,๕๘๙,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๔,๐๐๐
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ๒๑๑๕ ถึง บ้านโคกใหญ่ (โคกเจือกเกย) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑,๘๐๙,๐๐๐		✓		คงเหลือ ๖,๐๐๐
๓.	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๕ ตำบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	๓,๔๕๙,๐๐๐	๓,๒๓๗,๘๐๐		✓		คงเหลือ ๒๒๑,๒๐๐

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก #๑) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกภูผาน้อย โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องไผ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม ๒๔ ท่อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย	๕,๑๖๐,๐๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐		✓		คงเหลือ ๑,๙๘๐,๐๐๐
๕.	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ.๓๔-๐๐๑ จากสาย แยกทางหลวง ๒๑๑๕ ถึง บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๗๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย	๓,๐๗๒,๐๐๐	๓,๐๖๖,๐๐๐	✓			คงเหลือ ๖,๐๐๐
๖.	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไค้ โดยปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย	๒,๖๘๙,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐		✓		คงเหลือ ๑๘๙,๐๐๐

๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	ปรับปรุงสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านบวกอ่าง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ตำบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๘,๔๘๖.๒๕		✓		คงเหลือ ๑,๓๑๓.๗๕

ข้อมูลอ้างอิง

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบท. (e-plan)
๔. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น c LMS
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์
<http://tumbolkhokyai.go.th>