

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเลย
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายโคกใหญ่ - บวกอ่าง ภูตักหงาย ๒ ข้างทาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๙,๗๔๖.๘๑	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายสะกนกกลาง - บ้านนางเกตุวิไล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๖๙๑.๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ซอยหรรษา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๔๕,๐๐๐	๖๐,๓๖๖.๒๖	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ ถนนสุขสำราญ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๕๐๗.๔๔	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายขี้ต้มเหนียว บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๔๕,๐๐๐	๖๓,๑๕๐.๑๒	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายสายดับ สายเหล่าคำ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๙๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๔๕.๘๑	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขยามใต้ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๕ ม.ค. - ๔ มี.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขี้ตมเหนียว บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๑๙๒,๐๐๐	๑๙๑,๕๐๐	๑๐ เม.ย. - ๘ มิ.ย. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเพื่อง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๕ ม.ค. - ๔ มี.ค. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกใหญ่ - บวกอ่างเก่า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๒๔๗,๐๐๐	๒๔๕,๓๐๐	๙ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องไผ่ - ชำแคน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	✓			๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๔๐๐	๙ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องไผ่ - สวนกล้วย (ภูกกขวา) บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๖๐๐	๙ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแซง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	✓			๓๐๒,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหมาโน บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	✓			๒๙๙,๐๐๐	๒๙๗,๕๐๐	๑๖ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๗
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๕,๒๐๐,๐๐๐	๔,๘๙๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๓,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๔๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	✓			๕๖,๐๐๐	๕๓,๘๗๔	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗
๑๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล โคกใหญ่			✓	๓๖,๕๐๐	๐	๑ ก.ค. - ก.ย. ๖๗
๒๐	โครงการสนับสนุนกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๓,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - มิ.ย. ๖๗
๒๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กใน ศพด. ตำบลโคกใหญ่และในโรงเรียน (งานวันแม่, วันเด็ก)	✓			๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ ม.ค. ๖๗
๒๒	โครงการเข้าค่ายอบรมทักษะด้าน ภาษาอังกฤษให้เยาวชน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และเยาวชน			✓	๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ก.ย. ๖๗
๒๔	โครงการพาลูกหลานเข้าวัด			✓	๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ก.ย. ๖๗
๒๕	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพพระยะสัน แก่เด็กในวัยเรียน			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ – ๓๑ ม.ค. ๖๗
๒๖	โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๓๐,๐๐๐	๒๒,๖๔๐	๑-๓๐ เม.ย. ๖๗
๒๘	โครงการควบคุม เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๒๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ และสวัสดิการผู้สูงอายุ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๑	โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการ ผู้พิการ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ออนไลน์
๓๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ออนไลน์
๓๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติดเชื้อ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ออนไลน์
๓๔	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม			✓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ออนไลน์
๓๕	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพเหมาะกับวัย ผู้สูงอายุ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ออนไลน์
๓๘	โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๙	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗ ออนไลน์
๔๐	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพ อย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลาย อาชีพในกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน			✓	๒๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชน ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๖๐	๑ มี.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๔๕	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอำเภอลำหลัก			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๗
๔๗	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิ เสรีภาพของประชาชน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๘	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๙	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๐	โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับประชาธิปไตย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๑	โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๐	๑ - ๒๙ ก.พ. ๖๗
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการการประกวด แข่งขันฯ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป			✓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๗ ออนไลน์
๕๖	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๗	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ ชาติ อำเภอลำดวน จังหวัดเลย			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๘	โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องจากการประกาศเป็นเขตผังเมือง			✓	๒๕,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำประปา			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๖๐	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อ อุปโภคบริโภค			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗ ออนไลน์
๖๑	โครงการสำนักงานนายอยู่ ชุมชนน้อมอง			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในหมู่บ้านและที่ทำงาน			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๗
๖๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่ สัมพันธ์			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาของ อปท.			✓	๕,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. – ๓๑ ส.ค. ๖๗
๖๕	โครงการสนับสนุนการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๐๐	๑ ม.ค. – ๒๙ ก.พ. ๖๗
๖๖	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำตกห้วยไค้ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ย. ๖๗
๖๗	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗
๖๘	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๖๙	โครงการจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีต่างๆ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	✓			๒๕๕,๗๘๐	๑๘๓,๗๔๔	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)			✓	๕๓,๒๔๔	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	✓			๒๐,๔๖๔	๑๗,๓๐๔	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			๕๔๗,๔๗๕	๕๓๘,๘๓๒.๐๑	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่	✓			๑,๓๐๑,๖๐๐	๑,๒๖๙,๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	✓			๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๗
๗๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๖๖
๗๗	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๘๐	๑ -๓๑ ก.ค. ๖๗
๗๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมบุญประเพณี ท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ -๓๑ ก.ค. ๖๗
๗๙	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๖
๘๐	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว	✓			๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๒๙ ก.พ. ๖๗
๘๑	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๒	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๘๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้านการป้องกัน ไฟฟ้า ด้านการซ่อมสร้างภาชนะเก็บกักน้ำ ช่วงหน้าแล้งและรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณสุข ภัยอื่นๆ	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๓๕๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๘๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครและเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๕	โครงการจัดทำ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการ ติดตั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนน (จุดเสี่ยงต่างๆ)			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้าง จิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติใน การใช้อุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภัยต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๘	โครงการฝึกอบรมระบบบัญชาการ เหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ (การฝึกซ้อมแผน ภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ)			✓	๒๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๙๐	โครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะประโยชน์	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๙๑	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๒	โครงการจัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗
๙๓	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	✓			๒๕๐,๐๐๐	๑๕๓,๗๙๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๙๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย และแจ้งเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น (ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.)			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๕	โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ อสม. ประชาชนทั่วไป			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการแจ้งเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๗	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๙	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๑๐๐	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะตำบลโคกใหญ่			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	✓			๒๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๗
๑๐๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗
๑๐๓	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตในชุมชน	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และ พัฒนาเกษตรโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกใหญ่	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ เม.ย. - ๑๘ มิ.ย. ๖๗
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติราชการส่วนงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	✓			๒๖๐,๐๐๐	๒๕๗,๔๐๐	๑๗ พ.ย. - ๑๕ ม.ค. ๖๗
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. - ๑๙ ก.ค. ๖๗
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๓ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๗
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๗ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๗

รายการโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อเททับหลังฝายน้ำล้นผ่าน สายขยวมใต้ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๕ ก.ค. - ๒ ต.ค. ๖๗
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร สายสะกนกกลาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๑๔๔,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการปรับปรุงรื้อถอนท่อลอดเหลี่ยม สายขยวมใต้ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒๙ มิ.ย. - ๒๖ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเหล่าชำ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒		✓		๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๔ ก.ค. - ๒๑ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนแสนสุข บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๓๑ ม.ค. - ๒๙ เม.ย. ๖๗
๕	โครงการเยาวชนไทยเลว ๑๐๐ ใจบรรพชา ถวายองค์ราชันย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูศาลา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑๕ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๒๘๔,๗๐๐	๒๘๔,๗๐๐	๑๕ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซอยพิน (แยกบ้านลุงเอ) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๓๔๗,๘๘๐	๓๔๗,๘๘๐	๑๕ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาดส้มป่อย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๘ เม.ย. - ๑๖ มิ.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะกั้นกลาง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑	✓			๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๑๘ เม.ย. - ๑๖ มิ.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าช้า บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกอ่าง - ร่องไผ่ บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๒๔ ก.ค. - ๒๑ ก.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเฟื่อง บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ ๒	✓			๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลประทานเก่า บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	✓			๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๙ พ.ค. - ๒๗ ก.ค. ๖๗

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการวางท่อเททับหลังน้ำล้นผ่าน สาย ห้วยเตย - ลาดตาแหง บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. - ๓๐ ธ.ค. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตย - ลาดตาแหง บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	✓			๓๕๘,๓๐๐	๓๕๘,๓๐๐	๒๙ พ.ค. - ๒๗ ก.ค. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตย - ลาดตาแหง บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๓	✓			๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๒๙ พ.ค. - ๒๗ ก.ค. ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	✓			๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๒๔ ก.ค. - ๒๑ ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องดินตก บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	✓			๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๓๑ ก.ค. - ๒๘ ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระโป่ง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔	✓			๓๗๑,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๓๑ ก.ค. - ๒๘ ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมวิท บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๑๖๘,๖๐๐	๑๖๘,๖๐๐	๑๘ เม.ย. - ๑๖ มิ.ย. ๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูร่องม้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่พัฒนา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๒๕๙,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๖๗

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรหมลิขิต ๑ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	✓			๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยศิริโชค บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕		✓		๑๘๗,๕๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๑๑ ต.ค. - ๙ ธ.ค. ๖๗

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย	✓			๑๘,๗๐๐	๑๘,๖๒๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๔๕ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในระหว่างงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัวระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละหัวระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน